

# ATER - Reunião Acompanhamento 1

## Ata de Reunião

### Sumário da Reunião

<b>Assunto:</b>	Reunião Acompanhamento 1
<b>Data:</b>	27/03/2015
<b>Hora:</b>	14:00
<b>Local:</b>	<a href="https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter">https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter</a>
<b>Secretário:</b>	Fausto Vetter
<b>Aprovado por:</b>	Fausto Vetter

### Participantes

- Fausto Vetter (FV) - RNP
- Luiz Lobato (LL) - RNP
- Thiago Nascimento da Silva (TN) - RNP
- Micael Oliveira Massula Carvalho de Mello (MM) - UFG
- Fausto da Silva Moraes (FM) - UFG
- Rogerio Herrera Mendonça (RM) - PoP-SP
- Marcelo Augusto Moraes Leonardeli (ML) - UNIFESP
- Marcos Aurélio Saminez da Silva (MS) - PoP-MA
- Leônidas Cipriano Leal Neto (LC) - UFMA












### Agenda

Status	Atividade
⚠	Avaliação das atividades experimentais propostas com instituições e PoPs
⚠	Encaminhamento das próximas atividades experimentais

### Registros da reunião

Tema	Registros
Ações PoP-MA	O PoP-MA conseguiu realizar as atividades propostas, estando somente pendente: - Configuração de última milha - Conexão com a rede CIPO - Testes de validação
Ações PoP-SP	A implantação está atrasada, dadas as férias do RM RM irá entregar o documento do A0 até 06/04/2015
Rede CIPO	Ainda está pendente a definição do range a ser usado no ATER Houve discussões sobre os ranges 200-299 e 700-799 Isso precisa ser alinhado com Engenharia e CIPO
Conexão a rede CIPO	Esta ação será coordenada pelo Marcos / GRE / RNP. Está em processo o envio dos SFPs para conexão Falta instalar os SFPs e realizar a conexão no PoP-MA Isso deve ser realizado num prazo de 1 mês

## Ações

Status	Ação	Responsável	Prazo
	Envio do documento A0 preenchido	PoP-SP	06/04/2015
	Configuração da infraestrutura no PoP-SP	PoP-SP	
	Configuração de última milha	PoP-SP	
	Reconfigurar a conexão com a rede CIPO	PoP-SP, RNP	
	Testes de validação	PoP-SP	
	Configuração de última milha	PoP-MA	
	Instalar SFP	PoP-MA, RNP	
	Configurar porta cliente da rede CIPO	RNP	
	Conexão com a rede CIPO	PoP-MA, RNP	
	Testes de validação	PoP-MA	
	Definir range VLANs para uso no ATER	RNP	

## Documentos Anexos

File











Modified 

No files shared here yet.

## Próxima reunião (follow up)

<b>Data:</b>	30/04/2015
<b>Hora:</b>	14:00
<b>Local:</b>	<a href="https://mconf.mmp.br/webconf/fausto-vetter">https://mconf.mmp.br/webconf/fausto-vetter</a>

## Legenda

Ícone	Descrição
	Ação nova
	Ação adiantada
	Ação atrasada
	Ação iniciada
	Ação finalizada
	Ação cancelada
	Ação contínua
	Necessita informação
	Não aplicável
	Ação não prevista